



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 718/2015

em 25 de agosto de 2015

ASSUNTO: Ref/ Requerimento nº 243/2015

Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 477/2015, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 243/2015, de autoria do Vereador Josená Vitorino da Silva. Referida propositura requisita informações sobre construção de creche no Jardim Planalto, segundo quesitos nela formulados

Em resposta, anexamos cópias das informações do Diretor do Departamento de Obras e Projeto / Secretário Adjunto de Obras / Secretário de Obras e Relatório de Empenho/Pagamento, fornecido pela Secretária de Finanças.

Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
CRISTIANO SALMEIRÃO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI



Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – CEP 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – so@birigui.sp.gov.br

Conforme solicitação do Requerimento nº 243/15 da Câmara Municipal de Birigui, que solicita informações sobre a Construção da Creche do Jardim Planalto, vimos informar o seguinte:

Contrato nº 5.930/2.011 (Concorrência Pública 05/2.011) Licório & Licório Construções Ltda. M.E.

- 1- VALOR DO CONTRATO DA OBRA: **R\$=1.327.800,10**- Medido R\$=1.096.550,47 (82,58%)
VALOR DO 1º ADITIVO DA OBRA: **R\$ = 93.003,73** - Medido R\$=85.751,02 (92,20%)
VALOR DO 2º ADITIVO DA OBRA: **R\$ =131.456,24** - Medido R\$=84.131,84 (64,00%)
VALOR TOTAL ORÇADO DA OBRA: **R\$=1.552.260,07**
VALOR TOTAL MEDIDO DA OBRA: **R\$=1.266.433,33** – (81,58%)


2- **ITENS CONCLUÍDOS, MEDIDOS E PAGOS NA OBRA:**


SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PAREDES (parcial), ESQUADRIAS METÁLICAS (parcial), COBERTURA (exceto telhas de vidro), IMPERMEABILIZAÇÃO (parcial), REVESTIMENTO (parcial), INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (parcial), TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (parcial) e GÁS COMBUSTÍVEL.


Obs.: Valores indicados acima (conforme planilha).

- 2- A EMPRESA SOLICITOU DISTRATO AMIGÁVEL, SENDO QUE A PREFEITURA APLICOU A RESCISÃO CONTRATUAL, COM SANÇÕES PUNITIVAS A EMPRESA.
FOI EXECUTADO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO (Concorrência Pública nº 02/2015), SENDO QUE A EMPRESA VENCEDORA **R.B. ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA** ASSINOU O CONTRATO Nº 7.155/2015 COM A PREFEITURA, TENDO RECEBIDO A ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM 03/08/2015.

Birigui, 18 de Agosto de 2.015.


Eng.º MAURICIO PEREIRA
Dir. Depto. Obras e Projetos


Eng.º ALEXANDRE JOSÉ S. LASILA
Secretário Adjunto de Obras


Eng.º RUBENS FRANCO DA SILVEIRA
Secretário de Obras

BM - Boletim de 13ª Medição

PRO-INFÂNCIA		Gestor do Programa		Empreendimento					
Agente Promotor		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
PREFEITURA BIRIGUI		Contratada		LICORIO & LICORIO CONSTRUÇÕES LTDA-ME					
Município		Localização							
BIRIGUI/SP		RUA MANTURA ANTONIO S/N - BAIRRO JARDIM PLANALTO							
		Nº do Contrato	Valor da Obra						
		5.930-2011	1.327.800,10						
Itens	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Custo Total - R\$	Medição Física		13ª Medição Financeira - R\$				
			Até o Período Anterior	No Período	Acumulada	Até o Período Anterior	No Período	Acumulada	
02 00 000	SERVIÇOS PRELIMINARES	8 671,66	100,00%		100,00%	8 671,66			8 671,66
03 00 000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	82 192,11	100,00%		100,00%	82 192,11			82 192,11
03 01 000	FUNDAÇÕES	82 192,11	100,00%		100,00%	82 192,11			82 192,11
03 02 000	ESTRUTURAS DE CONCRETO	373.286,29	100,00%		100,00%	373.286,29			373.286,29
03 02 100	CONCRETO ARMADO								
04 00 000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO								
04 01 000	ARQUITETURA	89.840,68	88,88%	6,37%	95,24%	79.867,28	5.722,29		85.589,57
04 01 100	PARQUES E DIVISÓRIAS								
04 01 300	ESQUADRIAS	20.364,33	40,42%		40,42%	8.231,85			8.231,85
04 01 310	ESQUADRIA DE MADEIRA	44.955,97	86,24%		86,24%	38.771,58			38.771,58
04 01 320	ESQUADRIA METÁLICA	11.065,39			0,00%				
04 01 400	VIDROS	100.956,34	99,78%		99,78%	100.738,90			100.738,90
04 01 500	COBERTURA	22.024,03	94,05%		94,05%	20.713,15			20.713,15
04 01 600	IMPERMEABILIZAÇÃO								
04 01 700	REVESTIMENTO	68.235,01	70,91%	4,75%	75,66%	56.652,04	3.240,41		59.892,45
04 01 710	REVESTIMENTO INTERNO	33.625,81	82,23%	3,68%	85,91%	27.652,06	1.236,22		28.888,28
04 01 720	REVESTIMENTO EXTERNO	124.148,41	66,29%		66,29%	106.097,54			106.097,54
04 01 730	PAVIMENTAÇÃO	12.303,41			0,00%				
04 01 740	SOLEIRAS, RODAPES E PETTORIS	37.383,82			0,00%	14.459,03			14.459,03
04 01 750	PINTURA	37.777,45	33,66%	37,31%	70,96%	12.712,83	14.094,53		26.807,36
04 01 800	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
05 00 000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	20.894,56	90,25%		90,25%	18.857,39			18.857,39
05 01 000	ÁGUA FRIA								

A A

Programa	Gestor do Programa	Empreendimento
PRO- INFANCIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Agente Promotor	Contratada	
PREFEITURA BIRIGUI	LICORIO & LICORIO CONSTRUÇÕES LTDA-ME	
Município	Localização	
BIRIGUI/SP	RUA MANTURA ANTONIO S/N - BAIRRO JARDIM PLANALTO	

Itens	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Custo Total - R\$	Medição Física		Acum P	13ª Medição Financeira - R\$	
			Até o Período Anterior	No Período		Até o Período Anterior	No Período
05 01 700	APARELHOS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS E TUBOS GALV	32.887,35	59,27%		59,27%	19.491,13	-
05 03 000	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS						
05 03 300	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	13.678,40	92,29%		92,29%	12.623,85	-
05 03 900	ACESSÓRIOS	4.724,58	40,19%		40,19%	1.898,75	-
05 04 000	ESGOTOS SANITARIOS						
05 04 300	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	29.200,34	92,15%		92,15%	26.907,40	-
06 00 000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS						
06 01 000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100.869,12	17,79%		17,79%	60.760,58	-
06 01 400	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	7.212,71			0,00%	0,00	-
06 01 403	INTERRUPTORES	1.026,75			0,00%	0,00	-
06 01 404	TOMADAS	3.880,55			0,00%	0,00	-
06 01 415	FIXADORES	3.428,94			0,00%	0,00	-
06 01 500	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	14.827,20			0,00%	0,00	-
06 09 000	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	13.373,94			0,00%	0,00	-
06 09 009	ELETROCALHAS PERFILADOS E ACESSÓRIOS	2.692,37			0,00%	0,00	-
06 09 013	TESTE DE DESEMPENHO DOS PONTOS LÓGICOS	204,68			0,00%	0,00	-
07 00 000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	562,58			0,00%	0,00	-
07 04 000	VENTILAÇÃO MECÂNICA	981,78			0,00%	0,00	-
07 07 000	GÁS COMBUSTÍVEL	1.671,62	100,00%		100,00%	1.671,62	-
08 01 000	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	7.242,61			0,00%	0,00	-
09 00 000	SERVIÇOS FINAIS	1.609,31			0,00%	0,00	-
	TOTAL	1.327.800,10	80,75%	1,83%	82,58%	1.072.257,02	24.293,45
							1.096.550,47

Programa	Gestor do Programa	Empreendimento
PRO- INFANCIA	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL


4


Agente Promotor
PREFEITURA BIRIGUI
 Município
BIRIGUI/SP

Contratada
LICORIO & LICORIO CONSTRUÇÕES LTDA-ME


Itens	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Custo Total R\$	Localização RUA MANTURA ANTONIO S/N - BAIRRO JARDIM PLANALTO				13ª Medição Financeira - R\$	
			Ate o Período Anterior	No Período	Acumulada	Ate o Período Anterior	No Período	Acumulada
	TOTAL	1.327.800,10	80,75%	1,83%	82,58%	1.072.257,02	24.293,45	1.096.550,47


BIRIGUI/SP 18 de julho de 2014


 Mauricio Pereira
 Engº Fiscalizador


 Pedro Felício Estrada Bernabé
 Prefeito Municipal


 Engº Alexandre José S. Lúcia
 Secretário Adjunto Obras


 Engº Rubens Franco da Silveira
 Secretário de Obras



Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
SECRETARIA DE OBRAS

1ª MEDIÇÃO - 2º TERMO DO ADITIVO SERVIÇO

OBRA: Creche Jardim Planalto

LOCAL: Rua Mantura Antônio s/n

Concorrência Pública nº05/2011 - Edital nº64/2011 CONTRATO 5930/2011

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	MEDIÇÃO 01	
						%	TOTAL
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						
03.01.000	FUNDAÇÕES						
03.01.420	Fundações – Estacas (Referente a 386,00 m)						
	Concreto	m³	27,32	316,77	8.654,16	100,00	8.654,16
	Escavação φ=30cm	m	386,00	3,05	1.177,30	100,00	1.177,30
	Aço	kg	1.314,49	3,34	4.390,40	100,00	4.390,40
Subtotal item 03.01.000					14.221,85		14.221,85
04.01.700	REVESTIMENTO						
04.01.710	Revestimento Interno						
	Paredes						
	Reboco	m²	170,29	12,11	2.062,21	100,00	2.062,21
	Emboço	m²	280,00	17,06	4.776,80	100,00	4.776,80
	Cerâmica 20x20	m²	280,00	28,72	8.041,60	80,00	6.433,28
	Rejuntamento de cerâmica 20x20	m²	280,00	5,25	1.470,00	80,00	1.176,00
	Teto						
	Reboco	m²	311,26	13,08	4.071,28	100,00	4.071,28
Sub-total item 04.01.710					20.421,89		18.519,57
04.01.720	Revestimento Externo						
	Paredes e fachadas						
	Chapisco externo	m²	767,48	3,90	2.993,17	100,00	2.993,17
	Emboço	m²	305,60	17,06	5.213,54	100,00	5.213,54
	Reboco	m²	461,88	12,11	5.593,37	100,00	5.593,37
	Cerâmica 10x10	m²	305,60	24,32	7.432,19		
	Rejuntamento de cerâmica 10x10	m²	305,60	7,71	2.356,18		
Sub-total item 04.01.720					23.588,44		13.800,07
04.01.730	PAVIMENTAÇÃO						
	Camada impermeabilizadora de concreto	m²	270,00	17,85	4.819,50	80,00	3.855,60
	Bloco de concreto intertravado	m²	87,00	70,90	6.168,30		
	Cimento desempenado	m²	54,00	32,09	1.732,86	50,00	866,43
	Granitina	m²	86,23	62,63	5.400,58	70,00	3.780,41
Sub-total item 04.01.730					18.121,24		8.502,44
04.01.750	PINTURA						
	Paredes internas						
	Pintura acrílica c/ massa corrida	m²	340,58	21,09	7.182,83	40,00	2.873,13
	Paredes externas						
	Pintura acrílica s/ massa corrida	m²	432,25	11,19	4.836,88	40,00	1.934,75
	Tetos						
	Pintura PVA c/ massa corrida	m²	303,32	14,78	4.483,07	50,00	2.241,53
Sub-total item 04.01.750					16.502,78		7.049,42
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS						
05.01.000	ÁGUA FRIA						
05.01.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO						
05.01.201	Tubos						
	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	85,00	11,53	980,05	100,00	980,05
	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	90,00	16,03	1.442,70	100,00	1.442,70
	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	72,00	22,41	1.613,52	100,00	1.613,52
	Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	27,00	32,81	885,87	100,00	885,87
	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	25,00	55,60	1.390,00	100,00	1.390,00
Subtotal item 05.01.200					6.312,14		6.312,14

1 2

A

1



Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
SECRETARIA DE OBRAS

05.03.000	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						
05.03.300	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						
05.03.301	Tubo						
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm	m	78,30	43,45	3.402,14	100,00	3.402,14
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m	15,00	19,03	285,45	100,00	285,45
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm	m	22,00	29,41	647,02	100,00	647,02
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm	m	36,60	50,15	1.835,49	100,00	1.835,49
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm	m	9,00	78,65	707,85	100,00	707,85
Subtotal item 05.03.300					6.877,95		6.877,95
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS						
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
06.01.305	Cabos e Fios(condutores)						
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:						
	#2,5mm²	m	2.500,00	3,01	7.525,00	80,00	6.020,00
	#4mm²	m	720,00	3,65	2.628,00	80,00	2.102,40
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:						
	#6mm²	m	250,00	3,63	907,50	80,00	726,00
	#10mm²	m	150,00	6,51	976,50		
	#16mm²	m	120,00	6,32	758,40		
	#25mm²	m	110,40	9,08	1.002,43		
	#35mm²	m	68,20	16,66	1.136,21		
	#50mm²	m	130,00	23,58	3.065,40		
	Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:						
	3x1,5mm²	m	27,00	31,04	838,08		
	3x2,5mm²	m	18,00	38,21	687,78		
Subtotal item 06.01.305					19.525,30		8.848,40
06.01.500	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS						
06.01.501	Captores						
	Cordoalha de cobre nu, tempera dura, 35mm²	m	114,00	14,64	1.668,96		
06.01.503	Cabos de Descida						
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	14,00	23,97	335,58		
06.01.504	Eletrodos de Terra						
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	21,00	23,97	503,37		
	Cordoalha de cobre nu, 50 mm²	m	17,00	29,35	498,95		
06.01.506	Caixa de inspeção						
Subtotal item 06.01.500					3.006,86		
06.09.000	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA						
06.09.003	Cabos em par trançados						
	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6	m	560,00	3,37	1.887,20		
06.09.005	Cabos de Conexão						
	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	10,00	22,93	229,30		
	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	10,00	22,93	229,30		
	Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	11,20	22,93	256,82		
	Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	12,00	22,93	275,16		
Subtotal item 06.09.001					2.877,78		
Custo total					131.456,24		84.131,84

Birigui, 06 de Novembro de 2013.



Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
SECRETARIA DE OBRAS

ATESTADO 1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO SERVIÇOS

Serviço: Construção de Escola de Ensino Infantil, localizada na Rua Mantura Antônio S/N - Bairro Jardim Planalto - Birigui/SP

Contratada: LICORIO & LICORIO CONSTRUÇÕES LTDA-ME.

Contrato nº 5.930-2011

Data da Assinatura: 29/12/2011.

Prazo Original: 60 dias

Data da Ordem de Serviço: 13/03/2012.

Prazo Aditamento:

Data Base: SET/2011

Valor Original: R\$ 131.456,24

ATESTADO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 09

Mês de Referência: Novembro 2013

Período de Medição: 05/11/13.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Data: 05/11/2013

Valor da medição: R\$ 84.131,84

Atesto para fins de pagamento e execução das obras e serviços, a saber:

03.01.100 Fundação	R\$ 14.221,85
04.01.710 Revestimento Interno/Externo	R\$ 32.319,64
04.01.730 Pavimentação	R\$ 8.502,44
04.01.750 Pintura	R\$ 7.049,42
05.01.210 Tubos	R\$ 13.190,09
06.00.000 Instalação Elétrica	R\$ 8.848,40

Itendo a CONTRATADA o direito de receber a importância supra de R\$ 84.131,84 (Oitanta e Quatro Mil, Cento e Trinta e Um Reais, Oitanta e Quatro Centavos), referente a 1ª Medição do 2º Aditivo da Serviços.

Engº Civil - CREA/SP nº 5061511229

SALDO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS

RESUMO	PREÇO ORIGINAL (R\$)	ADITAMENTO (R\$)	CONTRATO ORIGINAL (%)	ADITAMENTO (%)
VALOR ORIGINAL DE CONTRATO	R\$131.456,24		100,00%	
ACUMULADO DE ADITIVOS				
ATUAL DO CONTRATO			100,00%	
MEDIDO ACUMULADO ANTERIOR			0,00%	
MEDIÇÃO	R\$84.131,84		64,00%	
MEDIDO ACUMULADO ATUAL	R\$84.131,84		64,00%	
SALDO DO CONTRATO	R\$47.324,40		36,00%	


VALORES MEDIDOS (R\$)

ACUMULADO ANTERIOR	ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL
-	84.131,84	84.131,84

1. Ciente,
2. De acordo com a medição acima descrita,
3. Ao tesoureiro para conhecimento e providências para pagamento.

Birigui/SP, 06 de Novembro de 2013.

Pedro Felício Estrada Bemabé
Prefeito Municipal de Birigui



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Pagamento

Período: 01/01/2011 a 31/07/2015

CONSTRUÇÃO CRECHE NO JARDIM PLANALTO

Fornecedor				CNPJ/CPF				Inscrição Municipal				Município			
13711 - LICORIO & LICORIO CONSTRUÇÕES LTDA - ME.				11.326.440/0001-50				568058063118				QUINTANA - SP			
Banco		Agência	Conta Corrente												
Data	1	0328	11622	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento			Numero/Exerc
Saldo Anterior															
16/12/2011	Empenho		2011	472	21594			4919/2011	85	265.980,00	265.980,00	4-CONCORRENCIA	5/2011		
23/12/2011	Anulação de Empenho		2011	472	21594			4919/2011	85	-265.980,00	0,00	4-CONCORRENCIA	5/2011		
26/12/2011	Empenho		2011	472	21873			4919/2011	101	265.980,00	265.980,00	4-CONCORRENCIA	5/2011		
30/03/2012	Empenho		2012	474	5968			4919/2011	101	385.671,01	651.651,01	4-CONCORRENCIA	5/2011		
22/05/2012	Ordem Bancária		2011	472	21873	9665		4919/2011	101	224.093,05	427.557,96	Ordem Bancária	762/2012		
23/05/2012	Pagamento		2011	472	21873	9665		4919/2011	101	224.093,05	203.464,91	Pagamento Ordem Bancária	762/2012		
02/07/2012	Ordem Bancária		2012	474	5968	12241		4919/2011	101	76.632,08	126.832,83	Ordem Bancária	1042/2012		
02/07/2012	Ordem Bancária		2011	472	21873	12240		4919/2011	101	41.866,95	84.945,88	Ordem Bancária	1042/2012		
03/07/2012	Pagamento		2012	474	5968	12241		4919/2011	101	76.632,08	8.313,80	Pagamento Ordem Bancária	1042/2012		
03/07/2012	Pagamento		2011	472	21873	12240		4919/2011	101	41.866,95	-33.573,15	Pagamento Ordem Bancária	1042/2012		
01/08/2012	Ordem Bancária		2012	474	5968	14734		4919/2011	101	108.340,74	-141.913,89	Ordem Bancária	1272/2012		
02/08/2012	Pagamento		2012	474	5968	14734		4919/2011	101	108.340,74	-250.254,63	Pagamento Ordem Bancária	1272/2012		
27/08/2012	Ordem Bancária		2012	474	5968	16779		4919/2011	101	85.434,27	-335.688,90	Ordem Bancária	1436/2012		
27/08/2012	Pagamento		2012	474	5968	16779		4919/2011	101	85.434,27	-421.123,17	Pagamento Ordem Bancária	1436/2012		
02/10/2012	Pagamento		2012	474	5968	19620		4919/2011	101	110.266,77	-531.389,94	Pagamento Normal	2012		
15/10/2012	Empenho		2012	474	17795			4919/2011	101	345.773,99	-185.615,95	4-CONCORRENCIA	5/2011		
05/12/2012	Ordem Bancária		2012	474	5968	23837		4919/2011	101	4.997,15	-190.613,10	Ordem Bancária	2044/2012		
05/12/2012	Ordem Bancária		2012	474	17795	23836		4919/2011	101	106.605,12	-297.218,22	Ordem Bancária	2044/2012		
06/12/2012	Pagamento		2012	474	5968	23837		4919/2011	101	4.997,15	-302.215,37	Pagamento Ordem Bancária	2044/2012		
06/12/2012	Pagamento		2012	474	17795	23836		4919/2011	101	106.605,12	-408.820,49	Pagamento Ordem Bancária	2044/2012		
31/12/2012	Empenho		2012	474	21667			4919/2011	87	93.003,73	-315.816,76	4-CONCORRENCIA	5/2011		
14/01/2013	Ordem Bancária		2012	474	17795	26027		4919/2011	101	38.555,25	-354.372,01	Ordem Bancária	23/2013		
14/01/2013	Pagamento		2012	474	17795	26027		4919/2011	101	38.555,25	-392.927,26	Pagamento Ordem Bancária	23/2013		
31/01/2013	Empenho		2013	491	2086			4919/2011	101	330.375,10	-62.552,16	4-CONCORRENCIA	5/2011		
27/02/2013	Ordem Bancária		2012	474	17795	2738		4919/2011	101	72.941,36	-135.493,52	Ordem Bancária	189/2013		
27/02/2013	Pagamento		2012	474	17795	2738		4919/2011	101	72.941,36	-208.434,88	Pagamento Ordem Bancária	189/2013		
14/03/2013	Ordem Bancária		2012	474	21667	2825		4919/2011	87	85.751,02	-294.185,90	Ordem Bancária	261/2013		
14/03/2013	Pagamento		2012	474	21667	2825		4919/2011	87	85.751,02	-379.936,92	Pagamento Ordem Bancária	261/2013		
08/04/2013	Ordem Bancária		2012	474	17795	5921		4919/2011	101	76.689,87	-456.626,79	Ordem Bancária	387/2013		
08/04/2013	Pagamento		2012	474	17795	5921		4919/2011	101	76.689,87	-533.316,66	Pagamento Ordem Bancária	387/2013		
07/10/2013	Empenho		2013	491	16279			4919/2011	89	100.000,00	-433.316,66	4-CONCORRENCIA	5/2011		
07/10/2013	Empenho		2013	491	16280			4919/2011	85	31.456,24	-401.860,42	4-CONCORRENCIA	5/2011		
25/11/2013	Ordem Bancária		2013	491	2086	20782		4919/2011	101	23.177,93	-425.038,35	Ordem Bancária	1503/2013		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Pagamento

Período: 01/01/2011 a 31/07/2015

CONSTRUÇÃO CRECHE NO JARDIM PLANALTO

<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nº Liq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
25/11/2013	Pagamento	2013	491	2086	20782	4919/2011	101	23.177,93	-425.038,35	Pagamento Ordem Bancária	1503/2013
25/11/2013	Ordem Bancária	2013	491	16279	20759	4919/2011	89	84.131,84	-532.348,12	Ordem Bancária	1498/2013
25/11/2013	Pagamento	2013	491	16279	20759	4919/2011	89	84.131,84	-616.479,96	Pagamento Ordem Bancária	1498/2013
25/11/2013	Ordem Bancária	2012	474	17795	20781	4919/2011	101	50.982,39	-667.462,35	Ordem Bancária	1503/2013
25/11/2013	Pagamento	2012	474	17795	20781	4919/2011	101	50.982,39	-718.444,74	Pagamento Ordem Bancária	1503/2013
29/01/2014	Ordem Bancária	2013	491	2086	719	4919/2011	101	37.740,61	-756.185,35	Ordem Bancária	118/2014
29/01/2014	Pagamento	2013	491	2086	719	4919/2011	101	37.740,61	-793.925,96	Pagamento Ordem Bancária	118/2014
25/04/2014	Ordem Bancária	2013	491	2086	5707	4919/2011	101	13.912,07	-807.838,03	Ordem Bancária	514/2014
25/04/2014	Pagamento	2013	491	2086	5707	4919/2011	101	13.912,07	-821.750,10	Pagamento Ordem Bancária	514/2014
26/05/2014	Empenho	2014	772	7955		4919/2011	89	90.762,87	-730.987,23	4-CONCORRENCIA	5/2011
12/08/2014	Ordem Bancária	2013	491	2086	13743	4919/2011	101	24.293,45	-755.280,68	Ordem Bancária	993/2014
12/08/2014	Pagamento	2013	491	2086	13743	4919/2011	101	24.293,45	-779.574,13	Pagamento Ordem Bancária	993/2014
Saldo Anterior:									0,00		
Total Empenhos:									1.643.022,94		
Total Pagamentos:									1.266.431,92		
Total A Pagar:									376.591,02		