



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 216/2019

em 28 de março de 2019

ASSUNTO: Requerimento nº 75/2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 140/2019, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 75/2019, da autoria do Vereador Fabiano Amadeu de Carvalho. Referida propositura requisita informações sobre obra de recape no Atenas, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos cópia do Memorando nº 049/2019 do Secretário Municipal de Obras e Diretora do Departamento de Habitação e Urbanismo.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência e Nobres Pares os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Birigui - SP



PROTOCOLO GERAL 841/2019
Data: 01/04/2019 - Horário: 14:48
Administrativo - OFC 161/2019

A Sua Excelência, o Senhor
FELIPE BARONE BRITO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

SECRETARIA DE OBRAS

A Secretaria de

Expediente

MEMORANDO Nº 049/2019 - 25/03/2019

Para as providências
Birigui, 27/03/19

De: SECRETARIA DE OBRAS

Para: Sr. PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANE ALMEIRÃO
Prefeito

Em resposta ao Ofício nº 140/2019 e Requerimento nº 75/2019, a Secretaria de Obras tem a informar:

- 1) Obra em andamento, última etapa em execução.
- 2) A Secretaria de Obras realiza a fiscalização frequente na obra.
- 3) A Ordem de Serviço foi expedida em 02/07/2018, com início imediato e prazo de 90 dias para execução.

A 1ª medição foi realizada em 23/07/2018, e paga rapidamente, apenas respeitando o tempo de tramitação interna dos documentos, pois a Secretaria de Planejamento e Gestão, liberou R\$600.000,00 logo na assinatura do convênio.

O pedido para a 2ª medição foi realizado em 18/09/2018, porém a empresa não havia realizado a porcentagem de obra suficiente para liberação de recurso, ficando assim, a empresa responsável por terminar 4 quarteirões para que a medição fosse realizada. Nesse período (24/09/2018), a empresa solicitou aditamento de prazo, pois houve um acidente na refinaria da Petrobrás, afetando, assim, o carregamento de CAP e emulsão asfáltica, material imprescindível para execução da obra. Sendo assim, a Prefeitura de Birigui concedeu 60 dias de prazo para o término da obra (aditivo de prazo). Na data de 07/12/2018, a Secretaria de Obras de Birigui verificou que a paralização da obra afetaria o cronograma físico, tendo em vista que, já havia sido feito um aditivo de prazo, portanto, efetuou-se uma notificação por escrito à empresa, solicitando a retomada da execução da obra imediatamente (conforme anexo).

A empresa retomou os serviços, e em 07/01/2019 foi realizada a 2ª medição com a porcentagem correta executada, assim, toda a documentação necessária foi enviada para o escritório regional da Secretaria de Planejamento e Gestão, em Araçatuba.

Em seguida, o Engenheiro Fiscal da empresa em questão, realizou uma visita ao local com o Engenheiro Fiscal da Secretaria de Obras, para que a documentação fosse enviada à São Paulo, liberando então, a segunda parcela do convênio, para que a Prefeitura de Birigui realizasse o pagamento da 2ª etapa (já realizada).

No dia 09/11/2018, a empresa solicitou o segundo aditivo de prazo, alegando que o acidente ocorrido na refinaria da Petrobrás continuava atrapalhando o carregamento de CAP e emulsão, sendo assim, deu-se o 3º aditivo de prazo em 24/01/2019.

Em 14/02/2019, a Secretaria de Obras notificou novamente a empresa, para que as atividades retornassem urgentemente (conforme anexo), levando em conta que, a Secretaria de Gestão e Planejamento ainda não havia liberado a 2ª parcela do convênio, fato que só ocorreu em 01/03/2019, sendo paga à empresa no dia 15/03/2019.

- 4) 1ª medição – R\$599.121,42
2ª medição – R\$1.047.781,61
Total Pago R\$1.646.903,03

Resta ser pago o valor de R\$1.001.809,31, porém, aproximadamente R\$270.000,00, que equivale à 7.048,02 M² de recapeamento, serão aplicados no bairro Residencial Jandaia Parque.

- 5) Previsão para o término: 30/03/2019


Engª THIEMY BARBIERI JORGE
Diretora Depto. Habit. e Urban.


Engº SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras

Subi em 26/03/19 S.