

Gerência Executiva de Governo de Presidente Prudente
Avenida Salim Farah Maluf, 163 – Jardim das Rosas
19026-240 - Presidente Prudente - SP

Ofício nº. 1163/2015/GIGOV PRESIDENTE PRUDENTE

Presidente Prudente, 20 de novembro de 2015.

Ao Excelentíssimo Senhor
CRISTIANO SALMEIRÃO
Presidente da Câmara
Câmara Municipal de Birigui/SP
Av. Nove de Julho, 2.505 - Novo Jd Stábile
Birigui/SP – 16204-050

Assunto: Envio de Informações – Ofício 699/2015 – Requerimento 341/15

Senhor Presidente,

- 1 Em atenção solicitado, segue informações sobre os contratos celebrados com o Município de Birigui.
- 2 A CAIXA atua como Mandatária na União através dos contratos de repasse com recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e de contratos de financiamento com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS):
- 3 07 Contratos com Obras Iniciadas (em Andamento):

OBJETO	VALOR DA OBRA	REPASSE FEDERAL	CONTRAPARTIDA	POSIÇÃO ATUAL
Cobertura da Quadra Esportiva anexa ao Ginásio Municipal de Esportes 0371.161-80	R\$ 353.086.81	R\$ 146.250.00	R\$ 206.836.81	Obras concluídas. Aguardando crédito de recursos pelo Ministério Gestor para fazer pagamento de obras executadas.
Construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 0400.678-56	R\$ 442.609.16	R\$ 350.000.00	R\$ 92.609.16	Obras com 83.11% de evolução física.
Reforma do Estádio Pedro Marin Berbel – 1º etapa 1001.453-68	R\$ 331.221.79	R\$ 243.750.00	R\$ 87.471.79	59.92% obras. Aguardando crédito de recursos pelo Ministério Gestor para fazer pagamento de obras executadas.
Infraestrutura do sistema de fornecimento de Água 0333.450-86	R\$ 1.376.619.60	R\$ 987.600.00	R\$ 389.019.60	90% obras. Contrato em reprogramação a ser apresentada pela Prefeitura.
CEU das Artes e Cultura - Praça do PAC 0363.542-14	R\$ 2.238.204.43	R\$ 2.020.000.00	R\$ 218.204.43	57.03% obras. A Prefeitura comunicou à CAIXA que a empresa contratada não concluiu as obras. CAIXA aguarda a apresentação de documentação de reprogramação para análise/accite e prosseguimento de abertura de novo processo licitatório pela Prefeitura.

Ofício nº. 1163/2015/GIGOV Presidente Prudente

Construção do Centro de Convenções e Eventos de Birigui 0371.709-96	R\$ 3.464.970,01	R\$ 1.840.000,00	R\$ 1.624.970,01	18,27% obras. Em 22/07/2015 autorizado desbloqueio parcial (somente contrapartida) das obras executadas. Aguardando crédito de recursos pelo Ministério Gestor para fazer pagamento de obras executadas.
Pro-Transporte – Pavimentação Financiamento	R\$ 8.341.995,04	R\$ 7.924.895,04	R\$ 417.100,00	80,51% obras. A Prefeitura comunicou à CAIXA que a empresa contratada não concluiu a obra. CAIXA aguarda a apresentação de documentação de reprogramação para análise/aceite e prosseguimento de abertura de novo processo licitatório pela Prefeitura.

4 08 Contratos com Obras Não Iniciadas:

OBJETO	VALOR DA OBRA	REPASSE FEDERAL	CONTRAPARTIDA	POSIÇÃO ATUAL
Centro de Iniciação ao Esporte 0425.851-90	R\$ 3.830.563,27	R\$ 3.830.653,27	R\$ 0,00	CAIXA aguarda a apresentação de documentação/projetos para análise visando o aceite e prosseguimento de abertura de processo licitatório pela Prefeitura
Recapeamento Asfáltico (Ruas Centrais) 1003.955-44	R\$ 285.185,13	R\$ 245.850,00	R\$ 39.335,13	Resultado do Processo Licitatório apresentado à CAIXA e apto a Autorização de Início de Objeto (AIO), porém aguarda o crédito de 50% de recursos de repasse pelo Ministério Gestor.
Recapeamento Asfáltico (Ruas Vila Xavier) 1004.333-56	R\$ 627.899,18	R\$ 493.100,00	R\$ 134.799,18	Resultado do Processo Licitatório apresentado à CAIXA e apto a Autorização de Início de Objeto (AIO), porém aguarda o crédito de 50% de recursos de repasse pelo Ministério Gestor.
Reforma do Estádio Pedro Marin Berbel – 2ª etapa 1007.089-06	R\$ 275.000,00	R\$ 243.750,00	R\$ 31.250,00	Aguardando a apresentação de Processo Licitatório pela Prefeitura para análise visando a Autorização de Início de Objeto.
Aquisição de Equipamentos Patrulha Agrícola 1013.468-21	R\$ 531.000,00	R\$ 292.500,00	R\$ 238.500,00	Aguardando a apresentação de Processo Licitatório pela Prefeitura para análise visando a Autorização de Início de Objeto.
Recapeamento Asfáltico – (Ruas do Bairro Isabel de Almeida Marin) 1017.367-28	R\$ 571.071,10	R\$ 493.100,00	R\$ 77.971,10	Aguardando a apresentação de Processo Licitatório pela Prefeitura e crédito de 50% dos recursos para Autorização de Início do Objeto.
Recapeamento Asfáltico – (Ruas Bairro João Crevelaro) 1017.369-69	R\$ 250.000,00	R\$ 245.850,00	R\$ 4.150,00	Aguardando a apresentação de Processo Licitatório pela Prefeitura e crédito de 50% dos recursos para Autorização de Início do Objeto.
Recapeamento Asfáltico – (Ruas Vila Bandeirante) 1017.948-57	R\$ 658.264,33	R\$ 600.490,00	R\$ 57.774,33	Resultado do Processo Licitatório apresentado à CAIXA e apto a Autorização de Início de Objeto (AIO), porém aguarda o crédito de 50% de recursos de repasse pelo Ministério Gestor.

5 Desde já colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Respeitosamente,



UBIRAJARA GONCALVES DE LIMA JUNIOR
Coordenador – Centralizadora/Filial
Gerência Executiva de Governo – Presidente Prudente/SP



ISABEL CRISTINA REZENDE
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo – Presidente Prudente/SP