



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 176/2017

em 1º de março de 2017

ASSUNTO: Ref/ Requerimento nº 24/2017


Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 55/2017, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 24/2017, de autoria do Vereador Eduardo Fonseca de Luca. Referida propositura requisita informações sobre o projeto da UPA, segundo quesitos nela formulados.

Em resposta, anexamos cópia do Memorando nº 067/2017-MF do Secretário Municipal de Saúde e do memorando nº 038/2016 do Secretário e Secretário Adjunto de Obras.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,


CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
VALDEMIR FREDERICO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI

CM BIRIGUI PROT:0000000537/2017 06/03/2017 09:26



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



Birigui, 20 de fevereiro de 2017.

Memorando nº 067/2017-MF

Assunto: Ofício nº 55/2017 – Requerimento nº 24/17

Requisita informações sobre o projeto da UPA e a fase desta obra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
PROTOCOLO INTERNO
Processo Nº 3208/2017
Órgão: Secretaria de Saúde
Data: 20/02/2017

Excelentíssimo Senhor

DR. CRISTIANO SALMEIRÃO

M.D. Prefeito de Birigui

Em resposta ao Ofício nº 55/2017 – Requerimento nº 24/17 – Requisita informações sobre o projeto da UPA e a fase desta obra, *informamos o que segue:*

1) Em que fase a obra está? Quais são os procedimentos ou requisitos técnicos e legais com relação à documentação, recursos financeiros, e recursos materiais? O que é necessário para continuidade da obra?

A obra encontra-se paralisada. Este empreendimento foi contemplado com recurso federal (segue documento comprobatório em anexo), entretanto este montante não é o suficiente para a finalização do projeto. No entanto, a Administração Municipal está estudando meios e buscando fontes para viabilizar o término de tal empreendimento.

2) Enviar cópia do projeto integral, projeto executivo, cronograma físico-financeiro, planta baixa, Ata de aprovação no Conselho, parecer da DRS II, indicação orçamentária no PPA e Plano de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde.

Informamos que não possuímos impressora com porte necessário para impressão do projeto arquitetônico solicitado. A referida documentação encontra-se à disposição para consulta na Secretaria Municipal de Saúde.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos e na oportunidade manifestamos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente.

GILMAR TRECCO CAVACA

Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde – Largo Gumercindo de Paiva Castro, s/n – Centro – CEP 16200-015

Fone: 18-3643-6261 – E-mail: secsaude@birigui.sp.gov.br

Unidades de Pronto Atendimento - Execução da Obra

Identificação da Obra

Município:
BIRIGUI/SP
Tipo de Obra
Construção
Nome do Estabelecimento
UPA BIRIGUI
Engenheiro / Arquiteto responsável:
92355420815 - CARLOS AUGUSTO GOMES DE SOUSA
Endereço
Rua Mantura Antonio 1004
Bairro:
CEP:
CNPJ:

Nº da Proposta
46151718000109001
Valor da Proposta R\$
1.400.000,00
Nome da Obra

Estabelecimento / Imóvel (<http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/monitoramento/index.php/upa/estabelecimento/add/proposta:15919>)

Projeto (<http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/monitoramento/index.php/upa/projeto/add/proposta:15919>)

Contratação (<http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/monitoramento/index.php/upa/contratacao/add/proposta:15919>)

Documentos (<http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/monitoramento/index.php/upa/documento/add/proposta:15919>) Execução da Obra

Fotografias (<http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/monitoramento/index.php/upa/fotografia/add/proposta:15919>) Enviar para Análise

Parecer (<http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/monitoramento/index.php/upa/parecer/listar/proposta:15919>) Funcionamento do UPA

Execução da Obra

Total de Execução da Obra: 62,93 %

* Previsão de Conclusão da Obra conforme Portaria:

05/07/2013

* Previsão de Conclusão da Obra Conforme Gestor:

05/07/2013

-	Execução da Obra	Porcentagem Executada (0 a 100%)	Percentual de Execução da Obra
1	Serviços Preliminares	100.00	3,00 %
2	Fundações	100.00	7,00 %
3	Estruturas	100.00	18,50 %
4	Paredes e Painéis	100.00	4,50 %
5	Cobertura	0.00	0,00 %
6	Instalações Hidrossanitárias	60.07	5,71 %
7	Instalações Elétricas	18.10	1,27 %
8	Impermeabilização e Isolamento Térmico	100.00	3,00 %



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



SECRETARIA DE OBRAS

MEMORANDO Nº 038/2016 - 20/02/2017

Da: Secretaria de Obras
Para: **Sr. Prefeito Municipal**


Em atenção ao Ofício nº 55/2017 e Requerimento nº 24/2017, da Câmara Municipal de Birigui, temos a informar que:

1. Estão concluídas as etapas de serviços preliminares, fundação, impermeabilização, super-estrutura, forro(lajes), alvenaria e reservatório metálico elevado.

Estão parcialmente executados os serviços de tubulações hidro sanitárias, tubulações elétricas, chapisco, reboco, contrapisos, caixas de inspeções, tubulação de drenagem pluvial e pórtico de entrada.

Atenciosamente,


ENGº ALEXANDRE JOSÉ S. LASILA
Secretário Adjunto de Obras


ARQ. MILTON LOT JUNIOR
Secretário de Obras